

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 41/2018 zo dňa 17.07.2018

(ďalej len „Dodatok“)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo: Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Michal Drotován, starosta
IČO: 00 304 557
DIČ: 2020879212
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava
IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032

(ďalej aj ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Zastúpený: **STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.**
František Zelinka, konateľ
Sídlo: Z. Kodálya 779/9, 924 01 Galanta
Zápis: OR OS Trnava, odd. Sro, vložka 11380/T
IČO: 36 231 371
DIČ: 20220193615
IČ DPH: SK 2020193615
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Osoby oprávnené rokovať:
▪ vo veciach zmluvných: František Zelinka,
▪ vo veciach technických: František Zelinka,
Telefonický kontakt:
Mailový kontakt: stavomal@stavomal.sk

(ďalej aj ako „zhotoviteľ“)

II.

Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.07.2018 Zmluvu o dielo č. 41/2018 s predmetom „Rekonštrukcia Zdravotného strediska Tbiliská 6“ a podmienkami tam uvedenými (ďalej len „zmluva o dielo“).
- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli o zmene v Čl. IV cena diela bod 4.1 cena diela na základe zistenia počas realizácie a skutkového stavu, pôvodne necenená vo výkaze výmere hliníková fasáda podľa projektovej dokumentácie bez statického posudku. Na základe statického posudku je nutná zmena profilu a daných hrúbok a nové položky, ktoré je nutné zaradiť k realizácii hliníkovej steny. Položka hliník nebude súčasťou daného rozpočtu a zmluvy o dielo. Cena položky hliník bude odpočítaná z pôvodnej ceny o dielo.
- 2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná cena o dielo sa navýši o položky, ktoré neboli súčasťou výkazu výmeru a sú nevyhnutné k realizácii diela. Položka oceľ, parapetné dosky. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je krycí list rozpočtu na dané

položky obsahujúci podrobnú špecifikáciu zmeny rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.

- 2.4. Zmluvné strany sa dohodli o zmene v Čl. III čas a miesto plnenia v bode 3.1.1. zmenu o termíne ukončenia prác na 07/2019. Dôvodom je statický posudok a zmena v realizácii diela.

III.

Predmet dodatku

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy o dielo:

3.1.1. **V článku IV. bod 4.1. Cena Diela sa doterajšie znenie**

„Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. II. bodu 2.1. tejto zmluvy je :

Celková zmluvná cena bez DPH: 343 679,91

výška DPH 20% : 68 735,98

Celková zmluvná cena vrátane DPH: 412 415,89“

nahrádza novým znením

„*Celková zmluvná cena diela bez DPH:* 287 887,95 Eur

Výška DPH 20%: 57 577,59 Eur

Celková zmluvná cena vrátane DPH: 345 465,54 Eur“

- 3.2. Celková cena diela bola **znížená** týmto Dodatkom o rozdiel medzi odpočtami a pripočtami, ktorý predstavuje sumu 55 791,96 Eur bez DPH. Cena diela vrátane DPH po zmene vykonanej týmto Dodatkom je 345 465,54 Eur.

- 3.3. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú zachované.

IV.

Záverečné ustanovenia

- 4.1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že mestská časť Bratislava-Rača je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinná zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom mestskej časti. Na základe tejto skutočnosti partner výslovne súhlasí so zverejnením tohto Dodatku v plnom rozsahu na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača a so spracovaním všetkých osobných údajov v ňom obsiahnutých. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. Po zverejnení tohto Dodatku vyššie uvedený súhlas nemožno odvolať.
- 4.2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté zmenami a doplnkami podľa tohto Dodatku ostávajú nezmenené v platnosti.
- 4.3. Tento Dodatok sa môže zrušiť, meniť alebo dopĺňať vzájomne odsúhlasenými písomnými dodatkami, návrhy ktorých sú oprávnené predkladať obidve zmluvné strany.
- 4.4. Tento Dodatok sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre zhotoviteľa a 4 rovnopisy pre objednávateľa.
- 4.5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

- 4.6. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že Dodatok bola uzatvorený slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ho bez výhrad podpisujú.
- 4.7. Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré medzi nimi vzniknú pri plnení zmluvných povinností podľa tohto Dodatku budú prioritne riešiť vzájomným rokovaním.
- 4.8. Právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom sa spravujú ustanoveniami zmluvy o dielo a Obchodného zákonníka, prípadne ďalších právnych predpisov.

V Bratislave dňa 08.07.2019

V Galante dňa 17.06.2019

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Mestská časť Bratislava-Rača

Mgr. Michal Drotován
starosta mestskej časti

.....
STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.

František Zelinka
konateľ spoločnosti